

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างป้าย , ประตู และต่อเติมรั้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๖๒๕,๕๐๐	๐			✓		-	สำนักปลัด	กั้นเงิน
๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ อบต.ถ้ำวัวแดง บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๑๓๓,๕๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓				๒๙ พ.ย. ๖๕ - ๒๘ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะ บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๔๕๑,๐๐๐	๐		✓			๒๕ ก.ย. - ๒๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๔๕๑,๐๐๐	๐		✓			๒๕ ก.ย. - ๒๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำโดยติดตั้งเสียงตามสาย บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๑๑๗,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	✓				๒๔ มี.ค. - ๒๓ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อจากเส้นเดิมถึงบ้านนางกุหลาบ ตันเนียม บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๔๐๗,๐๐๐	๐		✓			๓๑ ส.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มบ้านน้อย จากบ้านนางวิชราภรณ์ - ถึงบ้านนายนิยม บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	✓				๑๓ ธ.ค. ๖๕- ๑๓ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลานไปบ้านห้วยคำ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๓๒๕,๐๐๐	๐		✓			๑๖ ก.พ. - ๑๗ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายสุนทร ไม้ลิโพธิ์ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๘๔,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	✓				๑๘ ม.ค. - ๑๙ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนายสมมาตร บุตรศรีวงศ์ ถึงบ้านนางสมหมาย เจริญชัย บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๔๕๒,๐๐๐	๐		✓			๒๘ ส.ค.- ๒๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนางหอมจันทร์ อิงชัยภูมิ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๖๒,๕๐๐	๕๙,๐๐๐	✓				๑๘ ม.ค. - ๑๙ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๖๑๑,๕๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	กั้นเงิน
๑๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายสันติ ชั้นชาลี ถึงหน้าวัด บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๒๓๐,๐๐๐	๐		✓			๒๑ ส.ค. - ๑๙ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำ – บ้านโนนคูณ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	✓				๒๘ พ.ย. ๖๕ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายไพรวัลย์ หมื่นชนะ ถึงบ้านนางบัวลี หมื่นชนะ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๔๗๑,๐๐๐	๐		✓			๗ ก.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสงค์ (บริเวณลานยาง) บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	✓				๒๖ ม.ค. - ๒๖ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายนางอร แสงจันทร์ บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๓๔๙,๕๐๐	๓๔๘,๐๐๐	✓				๖ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๔๐๗,๐๐๐	๐		✓			๔ ก.ย. - ๓ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสามารถ ครอบวงค์ ถึงบ้านนายสมดี นิรา บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๙๙,๕๐๐	๑๘๗,๐๐๐	✓				๒๖ ม.ค. - ๒๖ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศาลาเอนกประสงค์ บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๒๑๕,๐๐๐	๐		✓			๕ ก.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผิวดิน จำนวน ๓ กลุ่ม บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๓๔๐,๕๐๐	๐		✓			๒๐ ก.ย. - ๑๙ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (เส้นหลังวัดใหม่เจริญธรรม) บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	✓				๖ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กครอบสระประมง จำนวน ๒ ช่าง บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	✓				๒๔ ก.พ. - ๒๕ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบุสีเสียด	๔๐๙,๓๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านโนนถาวร จำนวน ๒ จุด	๒๔๕,๑๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนถาวร สายโนนถาวร - โนนลาน	๔๗๑,๗๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ นางะหมื่น	๑๔๖,๓๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๒๘	โครงการถมดินสระน้ำสาธารณะหนองลาน บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๔๗๓,๔๐๐	๐		✓			๑๘ ส.ค. - ๑๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนลาน บริเวณบ้านนายคำผล ธรรมเอก ถึง บ้านนายจिरายู อะเวรา	๔๔๗,๕๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านโนนลาน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณนายบุญหลาย แก้วบุญ ถึง บริเวณนายบัวศรี เสี่ยมแหลม จุดที่ ๒ บริเวณสามแยกฝายน้ำล้น ถึง บริเวณนายทักษิณ เกยแก้ว	๑๒๓,๒๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านโนนลาน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณนางกองมา พรหมเวียง ถึง บริเวณนายสมพงษ์ แจ่มใส จุดที่ ๒ บริเวณพั่งสำราญ ถึง บริเวณนางลัดดาพร เพ็งพิศ	๒๖๒,๗๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๓๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕ บ้านบำเหน็จสุวรรณ	๒๓๔,๐๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการย้ายถังหอประปา หมู่ที่ ๕ บ้านบำเหน็จสุวรรณ	๑๒๐,๐๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านบำเหน็จสุวรรณ สายคลองมะเกลือ	๑๙๓,๖๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านบำเหน็จสุวรรณ สายวัดป่า (หลวงพ่อบุญ)	๑๕๗,๓๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านบำเหน็จสุวรรณ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ถนนสายบ่อขยะ จุดที่ ๒ ถนนสายข้างร้านเจ้าน้อยเสาปูน จุดที่ ๓ ถนนสายหลังอบต.ฝายน้ำล้น	๒๒๙,๗๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๓๗	โครงการถมดินสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านบำเหน็จสุวรรณ บริเวณตลาดนัดข้าง อบต. จำนวน ๒ จุด	๓๓๓,๑๐๐	๐		✓			๑๘ ส.ค. - ๑๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล์บริเวณระบบประปาผิวดินหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหอยปึง	๑๗๑,๐๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหอยปึง จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนางรำไพพรมแสง จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายปฏิถาณแฝงชัยภูมิ	๑๘๒,๓๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหอยปึงสายปู่ตา	๓๑๐,๔๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน และ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ำคำ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ สายคุ่มน้อยห้วยน้ำคำ จุดที่ ๒ บริเวณนายนายอภิสิทธิ์ ปานจำรูญ ถึง บริเวณนางน้อย เลขนอก	๔๑๒,๔๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ำคำ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายกาย หาญมน ถึง บริเวณบ้านนางบัวไข วงศ์จุ่ม จุดที่ ๒ บริเวณสี่แยกห้วยน้ำคำห้วยคลองนา ถึง บริเวณบ้านนางไพร ตาดิจันทร์ จุดที่ ๓ บริเวณสายแยกบ้านนายทรง ตั้งนารี	๒๗๘,๕๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ำคำ จำนวน ๓ จุด วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ทางเข้าหมู่บ้านห้วยน้ำคำ บริเวณบ้านนายกล้วย ศรีเพชร จุดที่ ๒ บริเวณสี่แยกทางเข้า อบต. หลังเก่า จุดที่ ๓ บริเวณสี่แยกร้านซ่อมหน้าโรงเรียน	๓๓๐,๖๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กและบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านบ่อทอง จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายมงคล ทาดวงตา ถึง บริเวณบ้านนางน้อย เลขนอก	๔๑๕,๐๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านบ่อทอง สายป่าชุมชน ภูเป็ง	๓๔,๘๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านบ่อทอง สายวัดพระอาจารย์บุญมี	๑๒๒,๓๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านบ่อทอง จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ สายสถูปวีรชน ๑๙๖ ถึง วังตะเคียน จุดที่ ๒ สายฝายแหล	๒๑๔,๕๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยคลองนา จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ สายนายนายทองสา พร้อมสมุทร จุดที่ ๒ บริเวณนายนามี่ โพธิ์นอก ถึง บริเวณนายนามี่ แกมสกุล จุดที่ ๓ บริเวณนางเพี้ยน โคตรโนนกก	๔๒๑,๑๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยคลองนา สายรอบ วัดดอยชมพู	๓๗๕,๓๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยคลองนา บริเวณบ้านนายสมหมาย โชคบัณฑิต	๑๑๒,๘๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านภูผาทอง จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ สายข้างวัดภูผาทอง จุดที่ ๒ สายคลองม่วง (ต่อจากคอนกรีตเดิม)	๔๒๖,๕๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะพร้อมถมดิน หมู่ที่ ๕ บ้านบ่าเหน็จสุวรรณ	๑,๐๙๙,๐๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐	✓				๒๙ พ.ย. ๖๕ - ๒๕พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ ศพด.๓ พร้อมอาคารประกอบ	๔,๒๓๗,๐๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	กันเงิน
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านภูผาทอง จุดที่ ๑ สายฝายแหล่ใหญ่ บริเวณหลังฝาย จุดที่ ๒ สายป่าซุ่มชน จุดที่ ๓ สายนายนายไกร พรหมพาโส	๒๕๓,๑๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสายจากบ้านนางนารี ชันเดช ถึงบ้านนายกิตติ ศิริจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังทอง	๘๕,๐๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังทอง จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จากถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้านนางสมหมาย ซาลีพันดร จุดที่ ๒ บริเวณไร่ครูสัง คลองลำเจาะ	๒๘๒,๔๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการขุดลอกสระศาลปู่ตา หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังทอง	๓๒๓,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	✓				๑๗ ส.ค. - ๑๖ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๘	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านทิศตะวันออกวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหอยปึงพัฒนา	๑๗๔,๗๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านเหน็จ-หนองปึง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหอยปึงพัฒนา	๒๔๒,๔๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหอยปึงพัฒนา	๑๗๖,๘๐๐	๐			✓		-	กองช่าง	
รวม	๖๐	๒๑,๕๒๐,๓๐๐	๓,๓๕๓,๕๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง หมู่ที่ ๒	๕๕,๐๐๐	๕๔,๙๕๔.๑๓	✓				๒๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๑.๕๙	✓				๒๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๘๔๐.๔๖	✓				๒๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง หมู่ที่ ๙	๕๐,๕๐๐	๔๘,๖๖๗.๘๘	✓				๒๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง หมู่ที่ ๑๒	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๔๒.๙๙	✓				๒๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
รวม	๕	๒๖๐,๕๐๐	๒๖๐,๓๔๗.๐๕							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์การพัฒนาระบบการเกษตร

แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมยุวเกษตรกร	๕๐,๐๐๐	๐			✓		-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	๐			✓		-	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม	๒	๘๐,๐๐๐	๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่	๘๐,๐๐๐	๗๕,๕๖๕	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๕ - ๑๙ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	๒๐,๐๐๐	๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๘๐	✓				๘ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	๒๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓				๒๐ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๔	๓๓๐,๐๐๐	๑๘๔,๖๔๕							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ ฯ	๑,๐๐๘,๔๒๐	๑,๒๙๗,๓๕๙	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สพฐ. ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๓๙๘,๒๔๐	๑,๙๙๑,๖๙๘.๓๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน สพฐ.	๔,๐๑๙,๔๐๐	๔,๒๖๙,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๔ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๕	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับ ศพด.	๓๓๓,๒๐๐	๓๓๒,๙๒๘	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๖	ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	๑๓๖,๗๓๐	๑๕๗,๘๗๘	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๗	โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ เรียนรู้	๓๐,๐๐๐	๐			✓		-	กองการศึกษา	
๘	โครงการเรียนรู้โลกกว้าง	๔๐,๐๐๐	๐			✓		-	กองการศึกษา	
๙	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศพด.	๖,๐๐๐	๔,๕๕๐	✓				๒ พ.ค. - ๑๗ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ครูผู้ดูแลเด็ก	๒๐,๐๐๐	๐			✓		-	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการโรงเรียนสีขาว	๓๐,๐๐๐	๐			✓		-	กองการศึกษา	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบลเพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๒๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบลเพื่อดำเนินโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๒๔ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม	๑๓	๘,๑๘๑,๙๙๐	๘,๒๑๓,๙๑๓.๓๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	๖,๐๐๐	๔,๗๑๐	✓				๓๑ ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๔,๓๒๐	✓				๒๗ เม.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการจัดทำหมันสุนัขและแมวใน ตำบลถ้ำวัวแดง	๓๐,๐๐๐	๒,๑๘๐	✓				๑๑ ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	อุดหนุนโครงการสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริฯ	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	✓				๒๐ ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการบริหารจัดการขยะภายใน ตำบลถ้ำวัวแดง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๒๐	✓				๑๘ ก.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม	๕	๓๖๖,๐๐๐	๓๓๐,๖๓๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน พัฒนาสงเคราะห์คนยากจน,คนพิการและผู้สูงอายุ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวผู้ ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓		-	กอง สวัสดิการฯ	
๒	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสหรือ ผู้พิการ	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓		-	กอง สวัสดิการฯ	
รวม	๒	๒๐๐,๐๐๐	๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน พัฒนาสงเคราะห์คนยากจน,คนพิการและผู้สูงอายุ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๑๔	✓				๑๗ ก.พ. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๒	อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุดปฏิบัติการตำบลอำเภอหนองบัวแดง	๑๐,๐๐๐	๐			✓		-	กอง สวัสดิการฯ	
รวม	๒	๑๑๐,๐๐๐	๒๕,๐๑๔							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ/การพัฒนาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				๒-๓ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโดท้องถิ่น ราชัน	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓				๒๒ - ๒๓ ธ.ค. ๖๕	กองการศึกษา	
๓	โครงการประเพณีแห่กระฐูปัญ ออกพรรษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓				๗ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๖๕	กองการศึกษา	
๔	โครงการงานประเพณีและ วัฒนธรรมในท้องถิ่น	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๙,๗๐๐	✓				๒๓ พ.ย. ๖๕ - ๒ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๕	โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญ กระฐูปออกพรรษา	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓				๕ ต.ค. ๖๕	กองการศึกษา	
รวม	๕	๘๗๐,๐๐๐	๘๖๙,๗๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน พัฒนาสงเคราะห์คนยากจน,คนพิการและผู้สูงอายุ

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๒	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๖๑๕,๖๐๐	๑๒,๒๖๘,๒๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๓	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๖๐๘,๐๐๐	๔,๓๙๒,๒๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๔	เงินสมทบกองทุนสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				๕ ม.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ประชาชนวันละบาทตำบลถ้ำวัวแดง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				๓๐ มี.ค. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
รวม	๕	๑๗,๖๐๑,๖๐๐	๑๗,๐๒๙,๙๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้นำมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองให้ประชาชนมีจิตสำนึก บทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือการทำ ประชาพิจารณ์ ประชาคมติต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการประชาคมหมู่บ้านตำบลถ้ำ วัวแดง/สนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐	✓				๑ มี.ค.- ๓๑ เม.ษ. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนฯ ระดับ อำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๕ ม.ค. ๖๖	กองคลัง	
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๙๓,๑๒๐	๔๙๓,๑๒๐	✓				๒๐ ธ.ค. ๖๖	กองคลัง	
๖	เงินสำรองจ่าย	๕๐๕,๗๘๓	๒๙๙,๔๔๖.๕๘	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๗๕,๖๗๗	๑๓๓,๘๕๘	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้นำมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองให้ประชาชนมีจิตสำนึก บทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
แผนงานงบทกลาง (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม	๑๕,๐๐๐	๓,๓๐๐	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๕	กองคลัง	
รวม	๘	๑,๓๔๙,๕๘๐	๙๘๙,๗๑๔.๕๘							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การพัฒนาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ และการ ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๘๐	✓				๘ ส.ค. ๖๖	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๘๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเลื่อน	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	✓				๒๕ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เก้าอี้ห้องประชุมสภา	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	✓				๒๐ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	
๓	ตู้เก็บเอกสาร	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	✓				๑๖ พ.ย. ๖๕	กองคลัง	
รวม	๓	๕๙,๙๐๐	๕๘,๑๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โต๊ะทำงาน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓				๑๑ ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
รวม	๑	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	✓				๒๓ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
รวม	๑	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก พร้อมเก้าอี้	๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	✓				๑๑ ก.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
รวม	๑	๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐							

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				๕ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐							

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓				๑๘ ก.ค. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
รวม	๑	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐							

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับเขียนแบบ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๒๕ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	✓				๒๔ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	
รวม	๒	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๕๐							

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๒ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๑

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๓

ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม	๖๕	๑๘	๑๒	๓๕	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	-	-	๒	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๖	๒๘	๘	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร	๘	๗	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๑	-	-	-
รวม	๑๑๒	๕๔	๒๐	๓๘	-

๒. ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ รายการ ไม่ได้ดำเนินการ ๐ รายการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวแดง ไม่สามารถดำเนินการได้ ๐ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๘ โครงการ เนื่องจากปัญหาบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เกี่ยวเนื่องกับมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานหรือคุณลักษณะของงาน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารต้องกำกับติดตามการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง

๒. สำนัก/กอง ต้องรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาได้